



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ANTIGUA, VER.
PROPUESTA DE INVERSION
AL 31 DE ENERO 2019



NO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MOD DE EJECUCION	FECHAS				IMPORTE TOTAL APROBADO	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	MONTO DE ANTICIPO	MONTO DE FIANZAS		METAS		AVANCES		SITUACION	
				PROGRAMADAS		REALES							TIPO	CUMPLIMIENTO	UNIDAD	APROBADA	ALCAIZADA	FISICOS		FINANCIEROS
				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO													
2019309050001	REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIAS DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES 12 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA CHAPULTEPEC EN CD. CARDEL, VER.	JOSE CARDEL	CONTRATO	07/01/19	21/01/19	07/01/19	21/01/19	\$56,618.76	\$56,618.76	RIEGOS Y CONSTRUCCIONES DE VERACRUZ S.A DE C.V.	\$56,618.76	\$ -	\$ 5,561.87	DESCARGAS	13.00	13.00	100.00%	100.00%	TERMINADA	
2019309050002	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE DR. JUAN MARTINEZ Y CALLE ANTONIO MELLA DE LA COL. CENTRO EN CD. CARDEL, VER.	JOSE CARDEL	CONTRATO	14/01/19	29/01/19	14/01/19	29/01/19	\$60,873.16	\$60,873.16	CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$60,873.16	\$ -		TOMAS	26.00	26.00	100.00%	100.00%	TERMINADA	
2019309050003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA CHAPULTEPEC; CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE 5 DE FEBRERO Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA EL DIAMANTE EN CD. CARDEL, VER.	JOSE CARDEL	CONTRATO	21/01/19	04/02/19	21/01/19	04/02/19	\$90,120.06	\$90,120.06	COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.	\$90,120.06	\$ -	\$ 7,768.97	DESCARGAS	24.00	24.00	100.00%	100.00%	TERMINADA	
2019309050004	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ ENTRE EMILIO CARRANZA Y PINOS DE LA COLONIA EL CASCAJAL; CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE 5 DE FEBRERO Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA EL DIAMANTE EN CD. CARDEL, VER.	JOSE CARDEL	CONTRATO	28/01/19	18/02/19	28/01/19	18/02/19	\$231,164.78	\$231,164.78	COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.	\$231,164.78	\$ -	\$ 19,927.99	METRO LINEAL	623.30	623.30	100.00%	100.00%	TERMINADA	
2019309050005	SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL ELECTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSION, INCLUYE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 2 BOQUILLAS DE 15 KVA Y ACCESORIOS EN LA COL. NINFAS CORONEL DE ESQUER EN LA CD. CARDEL, VER.	JOSE CARDEL	CONTRATO	21/02/19	07/03/19			\$56,735.60												

ING. VICTOR GARCIA TOBIAS
DIRECTOR DE PROYECTOS DE LA CMAPS LA ANTIGUA, VER.

ING. FAUSTO CANDIDO VILLAMIL VILLAGOMEZ
DIRECTOR DE CMAPS LA ANTIGUA, VER.

L.C. ADOLFO CARRION MELCHOR
CONTRALOR INTERNO

